

Από το πρακτικό της 7ης/30-4-2007 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αρ. Απόφασης: 194 / 2007

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
"Κατασκευή Οριστικού δικτύου αποχέτευσης ΟΜΑΔΑ 1
ΟΜΑΔΑ 2" με αρ.μελ.ΚΑ 6/05

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 30-4-2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ. 10905/24-4-2007 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος, η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 22 μέλη ήτοι:

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αδαμοπούλου Μαριάνθη
Αλιφραγκή Καλλιόπη
Ανδρίτσος Γεώργιος
Αντωνίου Πολύκαρπος
Αρβανίτη-Μπαουλοπούλου Γεωργία
Βυρίνη Μαρία
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη
Ζούνα Αικατερίνη
Ζούμπος Κωνσταντίνος
Καλημέρης Κωνσταντίνος
Καπάντας Αντώνιος
Μαιράκης Ευάγγελος
Μαυρίδης Κωνσταντίνος
Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος
Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Τζιορτζιώτης Σταύρος
Γράβα Ζαφειρούλα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Απουσίασαν από την Συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα με την υπ'αρ.πρωτ:10905/24-4-07 πρόσκληση οι Δημ.Σ/λοι κ.κ.Δαρλαγιάννης Δημ., Δάρρας Δημ., Διονυσίου Στυλ., Ιωαννίδου Ερμιόνη, Σταθόπουλος Κων/νος.

Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Π.Κόνσουλας αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 24ου τακτικού θέματος, ο κ.Αντωνίου Π.αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 14ου θέματος, η κ. Δάφνη Π.προσήλθε στο 2ο τακτικό θέμα (μετά την συζήτηση των εκτάκτων και του 1ου τακτ.θέματος). Ο κ.Γώγος Χ.ο κ.Διακουμόπουλος, ο κ.Μαργαρίτης Χαρ. κ' ο κ.Ταμπαξής Χρ. προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 2ου έκτακτου θέματος (απουσίασαν μόνο στο 1ο έκτ.θέμα) και η κ.Παπαγεωργίου Ειρ. προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 24ου τακτ.θέματος.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.Νίκος Γ.Χαρδαλιάς.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κ' διάβασε εισήγηση του Διευθυντή της ΤΥΔΒ κ.Θεολογίτη Γ. όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Θέτω υπ όψιν σας την υπ'αρ. 8842/28.03.07 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ Καρανίκα Λ-Κόνων Τεχνική ΑΕ σχετικά με την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ1 ΟΜΑΔΑ 2 με αριθμό μελέτης ΚΑ 6/05

Στοιχεία του έργου:

Α)Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου (217/2005 Δ. Επιτροπή)

Β)Ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση δημοπρασίας του ανωτέρω έργου. (40/2006 Δ. Επιτροπής)

Γ)Την από 26/05/2006 εργολαβικής σύμβασης η οποία έχει χρόνο αποπεράτωσης 12 μήνες δηλαδή έως 25/05/07

Παρακαλούμε για την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά 5 μήνες για τους παρακάτω λόγους:

1/Το έδαφος ήταν βραχώδες με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών και παράλληλα λόγω της συνεχούς και ισχυρής δόνησης από τις σφύρες να υπάρξουν και τα παρακάτω προβλήματα.

α/Το παλαιό δίκτυο αποχέτευσης και το πλέγμα των συνδέσεων (από σάπιους μέσα στον χρόνο τσιμεντένιους σωλήνες) είχε φθαρεί με αποτέλεσμα από τη συνεχή δόνηση να υφίσταται ζημιές ακόμη και όταν δεν ήταν σε επαφή με τον αγωγό.

Η προστασία του και οι απαιτούμενες αποκαταστάσεις στο εν λειτουργία δίκτυο είχαν σαν αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση.

β)Ομοίως αντίστοιχη καθυστέρηση είχαμε και από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ όπου σε βάθη από 0,05-0,60 υπήρχαν διάσπαρτες σωλήνες χαλκού για τις συνδέσεις κάθε κατοικίας που μέσα από το χρόνο είχαν διαρροές.

γ)Η σύνδεση των νέων αγωγών με τους παλαιούς αγωγούς ήταν και αυτά σημαντικά χρονοβόρα λόγω των δικτύων ΟΚΩ που δεν επέτρεπαν την χρήση σφύρας λόγω του βραχώδους του εδάφους και μας οδηγούσαν σε άλλες κατασκευαστικές λύσεις.

Ακολούθως διάβασε την αίτηση με αρ.πρωτ: 8842/28-3-07 της
αναδόχου Κ/Ξ Καρανίκας Λ.-Κόνων ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. όπως κατωτέρω:

Στις 26 / 05 / 2006 υπογράφηκε η Σύμβαση κατασκευής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 – ΟΜΑΔΑ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», και εν συνεχεία στις 23-6-2006/179 , εγκρίθηκε η Κατασκευαστική Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Λ- ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ1-ΟΜΑΔΑ2».

Κατά την διάρκεια της κατασκευής προέκυψαν τα παρακάτω προβλήματα:

1. Το έδαφος ήταν βραχώδες με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών και παράλληλα λόγω της συνεχούς και ισχυρής δόνησης από τις σφύρες να υπάρξουν και τα παρακάτω προβλήματα.
 - α. Το παλαιό δίκτυο αποχέτευσης και το πλέγμα των συνδέσεων (από σάπιους μέσα στον χρόνο τσιμεντένιους σωλήνες) είχε φθαρεί με αποτέλεσμα από την συνεχή δόνηση να υφίσταται ζημιές ακόμη και όταν δεν ήταν σε επαφή με τον αγωγό.
Η προστασία του και οι απαιτούμενες αποκαταστάσεις στο εν λειτουργία δίκτυο είχαν σαν αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση.
 - β. Ομοίως αντίστοιχη καθυστέρηση είχαμε και από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ όπου σε βάθη από 0,05 – 0,60 υπήρχαν διάσπαρτες σωλήνες χαλκού για τις συνδέσεις κάθε κατοικίας που μέσα από το χρόνο είχαν διαρροές.
 - γ. Η σύνδεση των νέων αγωγών με τους παλαιούς αγωγούς ήταν και αυτά σημαντικά χρονοβόρα λόγω των δικτύων ΟΚΩ , που δεν επέτρεπαν την χρήση σφύρας λόγω του βραχώδους του εδάφους και μας οδηγούσαν σε άλλες κατασκευαστικές λύσεις.

Συνολικά για την παραπάνω καθυστέρηση ζητάμε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε,είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ.40/06 απόφαση Δ.Επιτροπής που διαβιβάσθηκε στην Περιφέρεια Αττικής με αρ.πρωτ: 4191/23-2-06 κ' ψηφίζόντων λευκό των Δημ.Σ/λων κ.κ.Πάλμου Παν.,Σπηλιωτόπουλου Ευάγ.κ'Τζιορτζιώτη Στ.κ' απεχόντων της ψηφοφορίας των Δημ.Σ/λων κ.κ.Ζούνα Αιμ.,Σωτηρόπουλου Αλ.,Ταμπαξή Χρ.κ'Μαργαρίτη Χαρ.για τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:"Κατασκευή οριστικού δικτύου αποχέτευσης ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2" με αρ.μελ.ΚΑ 6/05 κατά πέντε μήνες ήτοι από 25-5-07 μέχρι 25-10-07 για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Διευθυντή της ΤΥΔΒ κ. Θεολογίτη Γ.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 194 / 2007

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

