

Αρ.Απόφασης 229 / 2008

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/27-5-2008 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:
"Έπείγουσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής
προστασίας Δήμου Βύρωνα"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 27-5-2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.12496/22-5-2008 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 23 μέλη ήτοι:

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΙΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αδαμοπούλου Μαριάνθη
Αλιφραγκή Καλλιόπη
Ανδρίτσος Γεώργιος
Αντωνίου Πολύκαρπος
Βυρίνη Μαρία
Γράψα Ζαφειρούλα
Γώγος Χρίστος
Δάρρας Δημήτριος
Ζούμπος Κωνσταντίνος
Καλημέρης Κωνσταντίνος
Καπάντας Αντώνιος
Μακράκης Ευάγγελος
Μαργαρίτης Χαράλαμπος
Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Τζιορτζιώτης Σταύρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.Νίκος Γ.Χαρδαλιάς.

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ.Σ/λοι κ.κ.Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία, Δάφνη Πηνελόπη, Διονυσίου Στυλιανός, Ζούκα Αικατερίνη, Ιωαννίδου Ερμιόνη, Μαυρίδης Κων/νος και Ταμπαξής Χρήστος Αλέξανδρος. Οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Διακουμόπουλος Γεώργιος, Γερασιμίδου Ελένη και Δαρλαγιάννης Δημήτριος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 3^{ου} έκτακτου θέματος.

Ο Δημ.Σ/λος κ.Τζιορτζιώτης απεχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης των έκτακτων θεμάτων. Ο Δημ.Σ/λος κ.Ζούμπος Κων/νος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} τακτικού θέματος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του Διευθυντή της ΤΥΔΒ κ.θεολογίτη Γ. όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Με την υπ'αρ.πρωτ.10548/2008 αίτηση, ο ανάδοχος του έργου: **''ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ''** αιτείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) επιπλέον μήνες λόγω των καθυστερήσεων που προήλθαν από την κατασκευή άλλων έργων υποδομής σε αρκετούς δρόμους που περιλαμβάνονται στην παραπάνω εργολαβία.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα,εισηγείται την παράταση περαίωσης του παραπάνω έργου για τους αναφερόμενους λόγους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης δηλαδή: από 2/6/2008 στις 2/12/2008.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε,είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ.πρωτ. 10548/08 αίτηση παράτασης περαίωσης του ανωτέρω έργου του αναδόχου αυτού και μειωνηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Πάλμου Π.,Δαρλαγιάννη Δ. Σπηλιωτόπουλου Ε. και Σταθόπουλου Κ. για τους λόγους που αναγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: **''Επείγουσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Βύρωνα''** κατά έξι (6) μήνες δηλαδή από 2/6/08 στις 2/12/08 για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Διευθυντή της ΤΥΔΒ κ.Θεολογίτη Γ.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 229 / 2008

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

