

Κύριοι Σύμβουλοι,

Θέτω υπόψη σας αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **“ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”** με αριθμό μελέτης ΚΟ 4/2006 κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι 3 Οκτωβρίου 2008 για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ.πρωτ.12734/23-5-2008 αίτηση του αναδόχου.

Παρακαλώ για την έγκριση.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ’αρ.πρωτ.12734/23-5-08 αίτηση παράτασης περαίωσης του ανωτέρω έργου της αναδόχου εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΤΕΕ και απέχοντας της ψηφοφορίας του Δημ.Συμβούλου κ.Σταθόπουλου Κ. και μειοψηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Πάλμου Π.,Δαρλαγιάννη Δ.,και Σπηλιωτόπουλου Ε. για τους λόγους που αναγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: **“Επεκτάσεις-Βελτιώσεις οδικού δικτύου Δήμου Βύρωνα”** κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι 3/10/08 λόγω της ύπαρξης πολλών εμποδίων (δίκτυα Οργανισμών κοινής ωφελείας) και των καθυστερήσεων που προκαλούνται από την εκτέλεση εργασιών χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή της εκτέλεσης του έργου, η οποία είναι πολύ έντονη και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 232 / 2008

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

