

Κύριοι Σύμβουλοι

Θέτω υπόψη σας αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: <<ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ>> με αριθμό μελέτης ΚΕ 14/2006 κατά δύο (2) μήνες και είκοσι ημέρες δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ.πρωτ. 4179/22-9-2008 αίτηση του αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες δηλαδή από 17/5/2006 μέχρι 17/11/2006 και εδόθη παράταση προθεσμίας μέχρι 7/10/2008 με την 91/29-2-2008 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βύρωνα.

Παρακαλώ για την έγκριση.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε,είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς κ' την υπ'αρ.24179/22-9-08 αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του αναδόχου Ε.Δ.Ε. Αναγνώστου Ιωάννη

Μειοψηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ.Πάλμου Π.,Σπηλιωτόπουλου Ευάγ.,Δαρλαγιάννη Δ.,Τζιορτζιώτη Σ. κ' απέχοντος του Δημ.Συμβούλου κ.Σταθόπουλου Κ. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: <<Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βύρωνα>> Α.Μ. ΚΕ 14/2006 κατά δύο (2) μήνες κ' είκοσι τρεις ημέρες δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 427 / 2008

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ