

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισήχθηκε το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κ'διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ.Γ.Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Με την υπ'αρ.πρωτ. 29981/2008 αίτηση, ο ανάδοχος του έργου: <<ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ>> αιτείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, λόγω των καθυστερήσεων που προήλθαν από την κατασκευή άλλων έργων υποδομής σε αρκετούς δρόμους που περιλαμβάνονται στην παραπάνω εργολαβία.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, εισηγείται την παράταση περαίωσης του παραπάνω έργου για τους αναφερόμενους λόγους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης δηλαδή : από 2/12/2008 στις 2/6/2009.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς κ' την υπ'αρ.29981/19-11-08 αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του αναδόχου Ε.Δ.Ε. Στ.Κατσιούλα κ' μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Πάλμου Π., Δαρλαγιάννη Δημ. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Επείγουσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Βύρωνα" κατά έξι (6) μήνες επιπλέον από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης δηλαδή : από 2/12/2008 στις 2/6/2009.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 469 / 2008

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ