

Αρ.Απόφασης 91 / 2008

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2/29-2-2008
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Βύρωνα

ПЕРІЛНΨН

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: "Αναπλάσεις,-Διαμορφώσεις στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βύρωνα"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνος συνήλθε στις 29-2-2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αριθ. 4372/25-2-2008 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 28 μέλη ήτοι:

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αδαμοπούλου Μαριάνθη
Αλιφραγκή Καλλιόπη
Ανδρίτσος Γεώργιος
Αντωνίου Πολύκαρπος
Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία
Βυρίνη Μαρία
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη
Γράψα Ζαφειρούλα
Γώγος Χρίστος
Δαρλαγιάννης Δημήτριος
Δάρρας Δημήτριος
Δάφνη Πηνελόπη
Ζούκα Αικατερίνη
Ζούμπος Κωνσταντίνος
Καπάνταης Αντώνιος
Μακράκης Ευάγγελος
Μαργαρίτης Χαράλαμπος
Μαυρίδης Κωνσταντίνος
Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος
Σταθόπουλος Κων/νος
Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Τζιορτζιώτης Σταύρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σλος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.Νίκος Γ.Χαρδαλιάς.
Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δ.Σ.κ.κ.Διακουμόπουλος Γ.Διονυσίου
Σ.Ιωαννίδου Ε.Καλημέρης Κ.Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος.Οι Δ.Σ.κ.κ.Κόνσουλας Π.κ' Αρβανίτη-
Μπακουλοπούλου Γ.αποχώρησαν μετά τη ψήφιση του 1ου έκτακτου θέμ.Οι Δ.Σ.κ.κ.Τζιορτζιώτης
Σ.Ζούκα Α.κ' Σταθόπουλος Κ.αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2ου έκτακτου θέματος.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κ'διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ.Γ.Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Θέτω υπόψη σας την αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις στο Δημοτικό Κλειμητήριο Βύρωνα" μέχρι 7 Οκτωβρίου 2008 για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ.πρωτ.3159/8- 2-2008 αίτηση του αναδόχου.

Παρακαλώ για την έγκριση.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς κ' την υπ'αρ.3159/8-2-08 αίτηση παράτασης περαίωσης του έργου του αναδόχου Ε.Δ.Ε. Αναγνώστου Ιωάννη

Μειοψηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ.Πάλμου Π.,Δαρλαγιάννη Δ., κ'Σπηλιωτόπουλου Ευάγ.για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις στο Δημοτικό Κλειμητήριο Βύρωνα" κατά οκτώ [8] μήνες,δηλαδή μέχρι 7-10-08.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 91 / 2008

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

