

Αρ.Απόφασης 225 / 2009

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 10/18-5-2009 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
"Επείγουσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής
προστασίας Δήμου Βύρωνα" Α.Μ. ΣΕ 21/2006

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 18-5-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ. 12606/13-5-2009 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 27 μέλη ήτοι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Αλιφραγκή Καλλιόπη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Ανδρίτσος Γεώργιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Αντωνίου Πολύκαρπος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Βυρίνη Μαρία	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Γράψα Ζαφειρούλα	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δαρλαγιάννης Δημήτριος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Δάρρας Δημήτριος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Διακουμόπουλος Γεώργιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Δάφνη Πηνελόπη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Ζούκα Αικατερίνη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Καλημέρης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Καπάντας Αντώνιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Κόνσουλας Παναγιώτης	Δημοτικός Σ/λος παρών
Κριατσιώτης Γεώργιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Μακράκης Ευάγγελος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Πάλμος Παναγιώτης	Δημοτικός Σ/λος παρών
Παπαγεωργίου Ειρήνη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Τζιορτζιώτης Σταύρος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Χαλικιάς Χριστόφορος	Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.Νικόλαος Γ.Χαρδαλιάς

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ. Μαργαρίτης Χαράλαμπος, Διονυσίου Στυλιανός, Μαυρίδης Κωνσταντίνος, Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος, Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος.

Ο Δημοτικός Σ/λος κ.Σωτηρόπουλος Αλέξιος προσήλθε πριν την έναρξη της συζήτησης των τακτικών θεμάτων.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ.Γ.Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Με την υπ'αρ.πρωτ. 11789/2009 αίτηση, ο ανάδοχος του έργου: <<ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ>>, αιτείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) επιπλέον μήνες λόγω των καθυστερήσεων που προήλθαν από την κατασκευή άλλων έργων υποδομής σε αρκετούς δρόμους που περιλαμβάνονται στην παραπάνω εργολαβία.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, εισηγείται την παράταση περαίωσης του παραπάνω έργου για τους αναφερόμενους λόγους, κατά δύο (2) επιπλέον μήνες από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης δηλαδή: από 2/6/2009 στις 2/8/2009.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε,είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ.11789/6-5-09 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Στέφανου Κατσιούλα. Απέχοντας της ψηφοφορίας του Δημ.Συμβούλου κ. Κ.Σταθόπουλου κ' μειοψηφούντος του Δημ.Συμβούλου κ.Σ.Τζιορτζιώτη για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Επείγουσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Βύρωνα" Α.Μ. ΣΕ 21/2006 κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή από 2/6/2009 στις 2/8/2009.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 225 / 2009

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

