

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
.....

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/1-7-2010 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :
"Ολοκλήρωση και εξοπλισμός Πολιτιστικού
Πολυκέντρου στην περιοχή ΚΑΡΕΑ Δήμου
Βύρωνα"

Αρ. Απόφασης 231 / 2010

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε την 1 Ιουλίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.18097/25-6-2010 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 17 μέλη ήτοι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών

Αλιφραγκή Καλλιόπη

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Ανδρίτσος Γεώργιος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Αντωνίου Πολύκαρπος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Γράβα Ζαφειρούλα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δάρρας Δημήτριος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Διακουμόπουλος Γεώργιος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Ζούμπος Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Καλημέρης Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Καπάνταης Αντώνιος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Κόνσουλας Παναγιώτης

Δημοτικός Σ/λος παρών

Μπαστέα Πετρούλα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Πάλμος Παναγιώτης

Δημοτικός Σ/λος παρών

Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Τζιορτζιώτης Σταύρος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Χαλικιάς Χριστόφορος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Κατά τη συζήτηση των ανακοινώσεων προσήλθαν οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Μιλτιάδης Μπαντής, Ειρήνη Παπαγεωργίου και Μαριάνθη Αδαμοπούλου. Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος προσήλθε η Δημ.Σ/λος κ. Πηνελόπη Δάφνη.

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαργαρίτης Χαράλαμπος και οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία, Βυρίνη Μαρία, Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Διονυσίου Στυλιανός, Ζούκα Αικατερίνη, Κριατσιώτης Γεώργιος, Μακράκης Ευάγγελος, Μαυρίδης Κωνσταντίνος, Σταθόπουλος Κωνσταντίνος, Σωτηρόπουλος Αλέξιος και Ταμπαζής Χρήστος-Αλέξανδρος. Μετά τη ψήφιση του 2^{ου} τακτικού θέματος αποχώρησαν οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Πάλμος Παναγιώτης και Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος.

Το 28^ο θέμα συζητήθηκε μετά τη ψήφιση του 2^{ου} τακτικού θέματος. Κατά τη συζήτηση του 28^{ου} θέματος αποχώρησε ο Δημ.Σ/λος κ. Δημήτριος Δάρρας.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ. Γ.Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Θέτω υπόψη σας αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:

<< ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ >> για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση του Αναδόχου.

Η ανάδειξη του Αναδόχου έγινε με την υπ' αριθμ. 226/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και η ημερομηνία περαίωσης του παραπάνω έργου ήταν η 28/2/2010.

Με την υπ' αριθμ. 27/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/6/2010.

Παρακαλώ για έγκριση παράτασης κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι 30/9/2010.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε,είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ. πρωτ. 16709/14-6-2010 αίτηση της αναδόχου εταιρείας Κ/ Ξ ΠΑΤΡΑΣ Ε. – ΚΟΝΤΕΑΣ Γ. ”

και μειοψηφούντος του Δημ.Συμβούλου κ. Στ. Τζιορτζιώτη

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: << Ολοκλήρωση και εξοπλισμός πολιτιστικού Πολυκέντρου στην περιοχή ΚΑΡΕΑ Δήμου Βύρωνος >> κατά τρεις (3) μήνες επιπλέον δηλαδή από 30/6/2010 που ήταν η ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει της υπ'αρ. 27/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/9/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 231 / 2010

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

