

Αρ. Απόφασης 263 / 2010

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13/30-8-2010 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :
“ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ”

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ’αρ.23427/26-8-2010 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 19 μέλη ήτοι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΜΠΙΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Αδαμοπούλου Μαριάνθη

Αλιφραγκή Καλλιόπη

Ανδρίτσος Γεώργιος

Αντωνίου Πολύκαρπος

Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη

Δάρρας Δημήτριος

Διακουμόπουλος Γεώργιος

Ζούμπος Κωνσταντίνος

Καλημέρης Κωνσταντίνος

Καπάνταης Αντώνιος

Μακράκης Ευάγγελος

Μπαστέα Πετρούλα

Πάλμος Παναγιώτης

Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

Τζιορτζιώτης Σταύρος

Χαλικιάς Χριστόφορος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών

ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαργαρίτης Χαράλαμπος και οι Δημ. Σ/λοι κ. κ. Αρβανίτη - Μπακουλοπούλου Γεωργία, Βυρίνη Μαρία, Γράψα Ζαφειρούλα, Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Διονυσίου Στυλιανός, Δάφνη Πηνελόπη, Ζούκα Αικατερίνη, Κόνσουλας Παναγιώτης, Κριατσιώτης Γεώργιος, Μαυρίδης Κωνσταντίνος, Σωτηρόπουλος Αλέξιος, Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος.

Πρίν από τη ψήφιση του 2^{ου} έκτακτου θέματος προσήλθε η Δημ.Σ/λος κ. Παπαγεωργίου Ειρήνη.

Πρίν τη ψήφιση του 10^{ου} θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Διακουμόπουλος Γεώργιος, Καπάνταης Αντώνιος, Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ. Γ.Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

./.

Κύριοι Σύμβουλοι,

Με την υπ'αρ. πρωτ. 23523/2010 αίτηση ο ανάδοχος του έργου : <ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ>>, αιτείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών που οφείλονται: α] σε κατασκευές δικτύων υποδομής από Ο.Κ.Ω. σε οδούς που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών, β] στην απεργία του Ιουλίου των φορτηγών Δ.Χ., γ] στις ειδικές συνθήκες του θέρους που καθιστούσε αδύνατη την προμήθεια υλικών ασφαλομίγματος, πλακοστρώσεων κλπ και δ] σε συμπληρωματικές εργασίες που ανέκυψαν κατά την διάρκεια του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, εισηγείται την παράταση περαίωσης του παραπάνω έργου για τους αναφερόμενους λόγους κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή : από 5/9/2010 στις 5/12/2010.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ. πρωτ. 23523/2010 αίτηση της αναδόχου του έργου "ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε."

A. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

"Ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον.

Μειοψηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Παν. Πάλμου, Ευάγ. Σπηλιωτόπουλου, Στ.Τζιορτζιώτη και απέχοντος της ψηφοφορίας του Δημ.Συμβούλου κ. Κων. Σταθόπουλου

B. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : <<ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ>> κατά τρεις (3) μήνες από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή: από 5/9/2010 στις 5/12/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 263 / 2010

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ