

.....

./.

Κύριοι Σύμβουλοι,

Θέτω υπόψη σας αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ" για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του Αναδόχου.

Η ανάδειξη του Αναδόχου έγινε με την υπ' αριθμ. 226/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής και η ημερομηνία περαίωσης του παραπάνω έργου είναι η 28/2/2010.

Παρακαλώ για έγκριση παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι 30/6/2010.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ' αρ. πρωτ. 4249/12-2-2010 αίτηση της "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΤΡΑΣ Ε.-ΚΟΝΤΕΑΣ Γ."

A. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

"Ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον.

Μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κ. κ. Παν. Κόνσουλα, Χρ.-Αλεξ. Ταμπαζή, Αικ. Ζούκα, Χριστ. Χαλικά, Αλ. Σωτηρόπουλου, Στ. Τζιορτζιώτη και απέχοντος της ψηφοφορίας του Δημ. Συμβούλου κ. Κων/νου Σταθόπουλου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

B. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Ολοκλήρωση και εξοπλισμός Πολιτιστικού Πολυκέντρου στην περιοχή ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ" κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/6/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό

27 / 2010

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

