

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :
"Ανάπλαση και Διαμόρφωση πλατειών-ενίσχυση
πρασίνου Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βύρωνα"

Αρ. Απόφασης 313 / 2010

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 2 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.33847/26-11-2010 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 25 μέλη ήτοι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Αδαμοπούλου Μαριάνθη

Αλιφραγκή Καλλιόπη

Ανδρίτσος Γεώργιος

Αντωνίου Πολύκαρπος

Βυρίνη Μαρία

Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη

Γράψα Ζαφειρούλα

Δάρρας Δημήτριος

Ζούκα Αικατερίνη

Ζούμπος Κωνσταντίνος

Καλημέρης Κωνσταντίνος

Καπάνταης Αντώνιος

Κόνσουλας Παναγιώτης

Κριατσιώτης Γεώργιος

Κωτσάκος Θεόδωρος

Μακράκης Ευάγγελος

Μπαστέα Πετρούλα

Πάλμος Παναγιώτης

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

Σωτηρόπουλος Αλέξιος

Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος

Τζιορτζιώτης Σταύρος

Χαλικιάς Χριστόφορος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών

ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα, οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία, Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Διονυσίου Στυλιανός, Μαυρίδης Κων/νος και Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος. Κατά τη συζήτηση του 3^{ου} έκτακτου θέματος προσήλθαν οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Δάφνη Πηνελόπη και Παπαγεωργίου Ειρήνη και κατά τη συζήτηση του 6^{ου} έκτακτου θέματος προσήλθε ο Δημ. Σ/λος κ. Διακουμόπουλος Γεώργιος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ. Γ. Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Δεδομένου ότι το συμβατικό πέρας του υπόψη έργου έχει οριστεί για τις 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 και επειδή προέκυψαν καθυστερήσεις και νέες εργασίες ο ανάδοχος με αίτησή του ζητά παράταση προθεσμίας του έργου έως 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011.

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την παράταση προθεσμίας.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ. πρωτ. 29346/12-10-10 αίτηση της αναδόχου Τεχνικής Εταιρείας "ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε."

A. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον.

Μειοψηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Κων. Σταθόπουλου, Παν.Πάλμου και Στ.Τζιορτζιώτη

B. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : "Ανάπλαση και Διαμόρφωση πλατειών-ενίσχυση πράσινου κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βύρωνα" κατά πέντε (5) επιπλέον μήνες από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή : από 30 Οκτωβρίου 2010 στις 30 Μαρτίου 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 313 / 2010

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΩΓΟΣ