

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
.....

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/23-12-2010 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
“Διαμόρφωση και εξοπλισμός παιδικού Σταθμού
στην περιοχή ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”

Αρ. Απόφασης 360 / 2010

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 23 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ’αρ.3628717-12-2010 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 25 μέλη ήτοι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αδαμοπούλου Μαριάνθη
Αλιφραγκή Καλλιόπη
Ανδρίτσος Γεώργιος
Αντωνίου Πολύκαρπος
Βυρίνη Μαρία
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη
Δάρρας Δημήτριος
Δαρλαγιάννης Δημήτριος
Δάφνη Πηνελόπη
Διακουμόπουλος Γεώργιος
Ζούκα Αικατερίνη
Ζούμπος Κωνσταντίνος
Καλημέρης Κωνσταντίνος
Καπάνταης Αντώνιος
Κριατσιώτης Γεώργιος
Μακράκης Ευάγγελος
Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Τζιορτζιώτης Σταύρος
Χαλικιάς Χριστόφορος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα, οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία, Γράψα Ζαφειρούλα, Διονυσίου Στυλιανός, Κόνσουλας Παναγιώτης, Κωτσάκος Θεόδωρος, Μαυρίδης Κωνσταντίνος, Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος, Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος.

Ο Δημ.Σύμβουλος κ. Κων/νος Σταθόπουλος προσήλθε κατά την συζήτηση του 2^{ου} έκτακτου θέματος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ. Γ.Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

./.

Κύριοι Σύμβουλοι,

Θέτω υπόψη σας αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : <<ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ>> για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση του Αναδόχου.

Η ανάδειξη του Αναδόχου έγινε με την υπ' αριθμ. 227/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής και η ημερομηνία περαίωσης του παραπάνω έργου ήταν η 28/2/2010.

Με τις υπ' αριθμ. 26/2010, 232/2010 και 302/2010 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/12/2010.

Παρακαλώ για έγκριση παράτασης μέχρι 30/4/2011.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ' αρ. πρωτ. 36494/21-12-10 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ. -ΧΑΣΑΠΗ Δ. - ΜΠΕΛΟΥΛΗ Ε. και

μειοψηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Στ.Τζιορτζιώτη και Παν. Πάλμου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : "Διαμόρφωση και εξοπλισμός παιδικού Σταθμού στην περιοχή ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ" κατά τέσσερις (4) μήνες επιπλέον δηλαδή : από 31/12/2010 στις 30/4/2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 360 / 2010

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΩΓΟΣ