



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5ης/1-3-2012
συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου

Αρ. Απόφασης 112 / 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΓΥΜΝΑΣΙΟ (15/ΘΕΣΙΟ)
ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Α.Π.Χ.) ΚΑΡΕΑ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε την 1/3/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αρ. 4873/23-2-2012 πρόσκληση της Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 41 μελών παραβρέθηκαν 25 μέλη ήτοι:

Χαλικιάς Χριστόφορος	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ.	παρών
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Ανδρίτσος Γεώργιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Αντωνακόπουλος Κίμων	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Βαλμάς Ηλίας	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Βασιλοπούλου Ελένη	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Βώβος Διονύσιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Γώγος Χρίστος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Καπάνταης Αντώνιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Κατωπόδης Γρηγόριος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Κιούπη Ιουλία	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Κόνσουλας Παναγιώτης	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Μακράκης Ευάγγελος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Μαργαρίτης Χαράλαμπος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Μπαντής Μιλτιάδης	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Πάλμος Παναγιώτης	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Παυλάκου-Παναγιωτοπούλου Ευγενία	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Ράμμος Θεόδωρος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Ρεϊζίδης Μενέλαος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Ταραζώνας Δημήτριος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Τζιορτζιώτης Σταύρος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Τριανταφύλλου Ελευθέριος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Υφαντή Σωτηρούλα	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.
Απουσίας της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Καλλιόπης Αλιφραγκή προήδρευσε ο
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χριστόφορος Χαλικιάς.

Απόντες από την συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Αντωνίου Πολύκαρπος, Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Ζούκα Αικατερίνη, Καρατζάς Φίλιππος, Κριατσιώτης Γεώργιος, Μηλάς Αντώνιος. Οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Διακουμόπουλος Γεώργιος και Συμπόνια Αγνή προσήλθαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης. Η Δημ. Σ/λος κ. Δάφνη Πηνελόπη προσήλθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} έκτακτου θέματος. Οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Γερασιμίδου Ελένη, Δάρρα Ισαβέλλα, Σωτηρόπουλος Αλέξιος, Παπαγεωργίου Ειρήνη προσήλθαν κατά την συζήτηση του 2^{ου} έκτακτου θέματος. Στο 5^ο έκτακτο θέμα προσήλθε η Δημ. Σύμβουλος κ. Χίνη Σταυρούλα και στο 6^ο έκτακτο θέμα προσήλθε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Διονυσίου Στυλιανός. Ο Δημ. Σ/λος κ. Γώγος Χρίστος αποχώρησε πριν την ψήφιση του 2^{ου} τακτικού θέματος.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος εισήγηση του Μηχ/κού της ΤΥΔΒ κ. Αν. Βαλλιανάτου όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι

Με την υπ' αρ. πρωτ. 3342/2012 αίτηση, ο ανάδοχος του έργου: «ΓΥΜΝΑΣΙΟ (15/ΘΕΣΙΟ) ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Α.Π.Χ.) ΚΑΡΕΑ» αιτείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά διακόσιες ενενήντα (290) ημέρες επιπλέον, εξ αιτίας των διακοπών εκτέλεσης εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού (χρονικό διάστημα διακοπής εκατόν εβδομήντα (170) ημέρες) και του 6^{ου} λογαριασμού (χρονικό διάστημα διακοπής εκατόν είκοσι (120) ημέρες).

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, εισηγείται την παράταση περαίωσης του παραπάνω έργου για τους αναφερόμενους λόγους κατά διακόσιες ενενήντα (290) ημέρες επιπλέον από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης δηλαδή: από 26/2/2012 στις 12/12/2012.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 3954/2-2-12 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας «ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.» για παράταση περαίωσης εργασιών.

Με τριάντα μία (31) ψήφους υπέρ και τρεις (3) κατά των κ.κ. Πάλμου Παν., Αντωνακόπουλου Κίμ. και Τζιορτζιώτη Σταύρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΓΥΜΝΑΣΙΟ (15/ΘΕΣΙΟ) ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Α.Π.Χ.) ΚΑΡΕΑ» κατά διακόσιες ενενήντα (290) ημέρες επιπλέον από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης δηλαδή: από 26/2/2012 στις 12/12/2012 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση του Μηχ/κού της ΤΥΔΒ κ. Αναστ. Βαλλιανάτου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112 / 2012

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ



Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Χαλκιάς Χριστόφορος