



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης/23-4-2013 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφασης 130 / 2013

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο-Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Δήμου Βύρωνα"

Στο Βύρωνα, σήμερα 23/4/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10162/17-4-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε, με αποδεικτικό, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι επτά (27).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Αλιφραγκή Καλλιόπη ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 15. Κόνσουλας Παναγιώτης |
| 2. Αδαμοπούλου Μαριάνθη | 16. Κριατσιώτης Γεώργιος |
| 3. Ανδρίτσος Γεώργιος | 17. Μακράκης Ευάγγελος |
| 4. Αντωνάκοπουλος Κίμων | 18. Μαργαρίτης Χαράλαμπος |
| 5. Αντωνίου Πολύκαρπος | 19. Μπαστέα Πετρούλα |
| 6. Βασιλοπούλου Ελένη | 20. Πάλμος Παναγιώτης |
| 7. Βώβος Διονύσιος | 21. Ράμμος Θεόδωρος |
| 8. Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη | 22. Ρεϊζίδης Μενέλαος |
| 9. Γουδέλης Αναστάσιος | 23. Σωτηρόπουλος Αλέξιος |
| 10. Δάφνη Πηνελόπη | 24. Ταραζώνας Δημήτριος |
| 11. Ζούμπος Κωνσταντίνος | 25. Τριανταφύλλου Ελευθέριος |
| 12. Καπάνταης Αντώνιος | 26. Υφαντή Σωτηρούλα |
| 13. Καρατζάς Φίλιππος | 27. Χαλικιάς Χριστόφορος |
| 14. Κιούπη Ιουλία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Δαρλαγιάννης Δημήτριος
 2. Δάρρα Ισαβέλλα
 3. Διακουμόπουλος Γεώργιος
 4. Διονυσίου Στυλιανός
 5. Ζούκα Αικατερίνη
 6. Κατωπόδης Γρηγόριος
 7. Μηλάς Αντώνιος
 8. Παυλάκου-Παναγιωτοπούλου Ευγενία
 9. Σμπόνια Αγνή
- (Αν κ' κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. 10162/17-4-2013 πρόσκληση της Προέδρου).
./.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς και ο Συμπαράστατης του Δημότη κ. Δημήτρης Σάρολας.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

- Οι κ.κ. Μπαντής Μιλτιάδης, Γώγος Χρίστος, Βαλμάς Ηλίας προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 4ου εκτός ημερησίας Διάταξης θέματος.
- Η κ. Παπαγεωργίου Ειρήνη προσήλθε κατά τη συζήτηση των ανακοινώσεων-αναφορών.
- Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χίνη Σταυρούλα προσήλθε κατά τη συζήτηση του 16ου θέματος.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

- Η κ. Βασιλοπούλου Ελένη αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 18ου θέματος και ήταν απύσχα κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης των 19ου, 20ου, 9ου, 10ου, 11ου, 12ου και 13ου θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.
- Η κ. Παπαγεωργίου Ειρήνη αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 1ου θέματος της ημερήσιας Διάταξης.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

- Τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης 6ο κ' 16ο αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
- Τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης 14ο, 15ο, 16ο κ' 4ο προτάθηκαν με τη σειρά που αναφέρονται και συζητήθηκαν πριν από τη συζήτηση του 1ου θέματος καθώς και τα θέματα 17ο, 18ο, 19ο κ' 20ο τα οποία συζητήθηκαν μετά τη ψήφιση του 8ου θέματος της ημερήσιας Διάταξης.
- Λόγω απουσίας της Γραμματέως του Δ.Σ. κ. Σμπόνια Αγνής, καθήκοντα ανέλαβε ο κ. Ταραζώνας Δημήτριος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 18ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ. Αναστάσιου Βαλλιανάτου όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι

Με την υπ' αρ. πρωτ. 7739/2013 αίτηση που επισυνάπτεται ο ανάδοχος του έργου: "Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο-Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Δήμου Βύρωνα", αιτείται την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δέκα τρείς (13) μήνες επιπλέον, χωρίς υπαιτιότητά του, εξ αιτίας της διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμών κατά έξι μήνες, της διακοπής εργασιών μέχρι την έγκριση του ΑΠΕ και της ΣΣ κατά πέντε μήνες και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και απεργιών κατά δύο μήνες.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, συμφωνεί και εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου για τους αναφερόμενους λόγους κατά δέκα τρείς (13) μήνες επιπλέον από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή: από 1/6/2013 στις 1/7/2014.

Παρακαλούμε να λάβετε απόφαση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δέκα τρείς (13) μήνες.

./.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Η κ. Βασιλοπούλου Ελένη είχε αποχωρήσει.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7739/2013 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.


Μειοψηφούντων των κ.κ. Πάλμου Παναγιώτη, Αντωνακόπουλου Κίμωνα, Γουδέλη Αναστάσιου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο-Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Δήμου Βύρωνος", κατά δέκα τρείς (13) μήνες επιπλέον, από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης δηλαδή: από 1/6/2013 στις 1/7/2014 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130 / 2013

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ



Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλλιόπη Αλιφραγκή