



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3^{ης}/25-1-2013 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφασης 48 / 2013

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΓΥΜΝΑΣΙΟ (15/ΘΕΣΙΟ) Κ' ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Α.Π.Χ.) ΚΑΡΕΑ"

Στο Βύρωνα, σήμερα 25/1/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1553/21-1-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε, με αποδεικτικό, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν τριάντα πέντε (35).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αλιφραγκή Καλλιόπη ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 19. Κιούπη Ιουλία |
| 2. Χίνη Σταυρούλα ΑΝΤ/ΔΟΣ | 20. Κόνσουλας Παναγιώτης |
| 3. Αδαμοπούλου Μαριάνθη | 21. Κριατσιώτης Γεώργιος |
| 4. Ανδρίτσος Γεώργιος | 22. Μακράκης Ευάγγελος |
| 5. Αντωνάκοπουλος Κίμων | 23. Μηλός Αντώνιος |
| 6. Αντωνίου Πολύκαρπος | 24. Μπαντής Μιλτιάδης. |
| 7. Βασιλοπούλου Ελένη | 25. Μπαστέα Πετρούλα |
| 8. Βώβος Διονύσιος | 26. Πάλμος Παναγιώτης |
| 9. Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη | 27. Παπαγεωργίου Ειρήνη |
| 10. Γουδέλης Αναστάσιος | 28. Παυλάκου-Παναγιωτοπούλου Ευγενία |
| 11. Γώγος Χρίστος | 29. Ράμμος Θεόδωρος |
| 12. Δάρρα Ισαβέλλα | 30. Ρεϊζίδης Μενέλαος |
| 13. Δάφνη Πηνελόπη | 31. Σωτηρόπουλος Αλέξιος |
| 14. Ζούκα Αικατερίνη | 32. Ταραζώνας Δημήτριος |
| 15. Ζούμπος Κωνσταντίνος | 33. Τριανταφύλλου Ελευθέριος |
| 16. Καπάνταης Αντώνιος | 34. Υφαντή Σωτηρούλα |
| 17. Καρατζάς Φίλιππος | 35. Χαλικιάς Χριστόφορος |
| 18. Κατωπόδης Γρηγόριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Δαρλαγιάννης Δημήτριος
 2. Διακουμόπουλος Γεώργιος
 3. Διονυσίου Στυλιανός
 4. Μαργαρίτης Χαράλαμπος
 5. Σμπόνια Αγνή
- (Αν κ' κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. 1553/21-1-2013 πρόσκληση της Προέδρου) ./.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαλμάς Ηλίας προσήλθε κατά την ανάγνωση των ανακοινώσεων-αναφορών.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαντής Μιλτιάδης αποχώρησε αμέσως μετά την ανάγνωση του καταλόγου παρουσιών για προσωπικό λόγο.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:

1. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2222/25-1-2013 ψήφισμα του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου με πρόταση της Προέδρου και την σύμφωνη γνώμη του συνόλου των Συμβούλων έγινε θέμα, συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια και αποτέλεσε το 24ο θέμα αυτής.

2. Συζητήθηκαν 3 θέματα εκτός ημερήσιας Διάταξης ως κατεπείγοντα: 1) Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου για το τέταρτο (4ο) Τρίμηνο, 2) Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και 3) Λειτουργία του Γραφείου Δημάρχου σε 12ωρη βάση.

Καθήκοντα Γραμματέα ανέλαβε ο κ. Ταραζώνας Δημήτριος απούσης της Γραμματέως του Δ.Σ. κ. Σμπόνια Αγνής.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Χρυσούλα Τσουκαλά και ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Δημήτρης Σάρολας.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 23ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την εισήγηση του Πολ. Μηχ/κού της ΤΥΔΒ κ. Αν. Βαλλιανάτου όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι

Με την υπ' αρ. πρωτ. 4253/2012 αίτηση που επισυνάπτεται ο ανάδοχος του έργου: "ΓΥΜΝΑΣΙΟ (15/ΘΕΣΙΟ) Κ' ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Α.Π.Χ.) ΚΑΡΕΑ", αιτείται την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα μία (61) ημέρες επιπλέον, εξ αιτίας της αναγκαιότητας σύνδεσης των κτιρίων με την ΔΕΗ για τις απαραίτητες δοκιμές και ρυθμίσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες καθώς και λόγω απεργιών και δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά δέκα έξι (16) ημέρες.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, συμφωνεί και εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου για τους αναφερόμενους λόγους κατά εξήντα μία (61) ημέρες επιπλέον από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή: από 12/12/2012 στις 11/2/2013.

Με το 4974/2013 έγγραφο η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης που αφορά στην παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών όπως η σχετική εισήγησή μας.

Παρακαλούμε να λάβετε απόφαση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα μία (61) ημέρες.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:


1. Την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΓΥΜΝΑΣΙΟ (15/ΘΕΣΙΟ) Κ' ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Α.Π.Χ.) ΚΑΡΕΑ" κατά εξήντα μία (61) ημέρες επιπλέον από την ισχύουσα προθεσμία περαίωσης του προαναφερθέντος έργου, δηλαδή: από 12/12/2012 στις 11/2/2013 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48 / 2013

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ



Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλλιόπη Αλιφραγκή