

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ.Απόφασης 468 / 2008

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11/21-11-2008 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

ПЕРІАНΨН

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:

ἙΚΑΤΑΣΚΕΥὴ ἐπειγουσῶν συνδέσεων λόγῳ

έμφραξης παλαιών αγωγών" Α.Μ. ΚΑ 13/2008

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνος συνήλθε στις 21-11-2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.29629/17-11-2008 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνος σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 30 μέλη ήτοι:

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αδαμοπούλου Μαριάνθη
Αλιφραγκή Καλλιόπη
Ανδρίτσος Γεώργιος
Αντωνίου Πολύκαρπος
Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία
Βυρίνη Μαρία
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη
Γράψα Ζαφειρούλα
Δαρλαγιάννης Δημήτριος
Δάρρας Δημήτριος
Δάφνη Πηνελόπη
Διακουμόπουλος Γεώργιος
Διονυσίου Στυλιανός
Ζούκα Αικατερίνη
Ζούμπος Κωνσταντίνος
Καλημέρης Κωνσταντίνος
Καπάνταης Αντώνιος
Μακράκης Ευάγγελος
Μαργαρίτης Χαράλαμπος
Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος
Τζιορτζιώτης Σταύρος
Χαλικιάς Χριστόφορος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
 ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
 ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
 Δημοτικός Σ/λος παρούσα
 Δημοτικός Σ/λος παρούσα
 Δημοτικός Σ/λος παρών
 Δημοτικός Σ/λος παρών
 Δημοτικός Σ/λος παρούσα
 Δημοτικός Σ/λος παρούσα
 Δημοτικός Σ/λος παρούσα
 Δημοτικός Σ/λος παρούσα
 Δημοτικός Σ/λος παρών
 Δημοτικός Σ/λος παρών
 Δημοτικός Σ/λος παρούσα
 Δημοτικός Σ/λος παρών
 Δημοτικός Σ/λος παρών
 Δημοτικός Σ/λος παρών
 Δημοτικός Σ/λος παρών
 Δημοτικός Σ/λος παρούσα
 Δημοτικός Σ/λος παρών
 Δημοτικός Σ/λος παρών
 Δημοτικός Σ/λος παρών
 Δημοτικός Σ/λος παρών
 Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.Νίκος Γ.Χαρδαλιάς.

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ.Σ/λοι κ.κ.Μαυρίδης Κων/νος κ'Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος.

Ο Δημ.Σ/λος κ.Γάιος Χρίστος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος.Ο Δημ.Σ/λος κ.Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος αποχώρησε.κατά τη συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος.Ο Δημ.Σ/λος κ.Διονυσίου Σ.αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 1^{ου} τακτικού θέματος.Οι Δημ.Σ/λοι κ.Σταθόπουλος Κ.κ' Δάρρας Δ.αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 25^{ου} τακτικού θέματος το οποίο προτάθηκε κ' συζητήθηκε μετά το 1^ο τακτικό θέμα.Οι Δημ.Σ/λοι κ.κ.Κόνσουλας Π.,Σωτηρόπουλος Α.,Ζούκα Αικ.,Μαργαρίτης Χ.κ' Χαλικιάς Χριστόφορος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος.Ο Δημ.Σ/λος κ.Τζιορτζιώτης Σ.αποχώρησε μετά το 13^ο τακτικό θέμα.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κ' διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ.Θεολογίτη Γ. όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Θέτω υπόψη σας την αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : <<Κατασκευή επειγουσών συνδέσεων λόγω έμφραξης παλαιών αγωγών>> του αναδόχου Στ.Κατσιούλα με αριθμό μελέτης ΚΑ 13/2008 κατά ένα (1) μήνα δηλαδή μέχρι 16/12/08.

Η προτεινόμενη παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω καθυστερήσεων που προήλθαν από τον απαιτούμενο χρόνο για την έκδοση των σχετικών αδειών από τα μέσα Μαζικής μεταφοράς σε δρόμους που περιλαμβάνονται στην ως άνω εργολαβία.

Παρακαλώ για την έγκριση της παράτασης.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε,είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς κ' την υπ'αρ.πρωτ.28633/6-11-08 αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του αναδόχου Ε.Δ.Ε. Στέφανου Κατσιούλα κ' μειοψηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Πάλμου Παναγιώτη κ' Δαρλαγιάννη Δημ. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: <<Κατασκευή επειγουσών συνδέσεων λόγω έμφραξης παλαιών αγωγών>> Α.Μ. ΚΑ 13/2008 κατά ένα (1) μήνα δηλαδή μέχρι 16/12/08.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 468 / 2008

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ