

Αρ. Απόφασης 64 / 2011

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«Ολοκλήρωση κ' εξοπλισμός πολιτιστικού
Πολυκέντρου στην περιοχή ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 28/2/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αρ. 5289/22-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 41 μελών παραβρέθηκαν 40 μέλη ήτοι:

Αλιφραγκή Καλλιόπη	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Δ.Σ. παρούσα
Χαλικιάς Χριστόφορος	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ	Δ.Σ. παρών
Σμπόνια Αγνή	ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ	Δ.Σ. παρούσα
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Αλιφραγκή Καλλιόπη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ανδρίτσος Γεώργιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Αντωνάκοπουλος Κίμων	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Αντωνίου Πολύκαρπος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Βαλμάς Ηλίας	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Βασιλοπούλου Ελένη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Βώβος Διονύσιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Γώγος Χρίστος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Δαρλαγιάννης Δημήτριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Δάφνη Πηνελόπη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Διακουμόπουλος Γεώργιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Διονυσίου Στυλιανός	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ζούκα Αικατερίνη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Καπάνταης Αντώνιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Καρατζάς Φίλιππος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Κατωπόδης Γρηγόριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Κιούπη Ιουλία	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Κόνσουλας Παναγιώτης	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Κριατσιώτης Γεώργιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μακράκης Ευάγγελος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μαργαρίτης Χαράλαμπος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μηλάς Αντώνιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μπαντής Μιλτιάδης	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Πάλμος Παναγιώτης	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Παπαγεωργίου Ειρήνη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Παυλάκου-Παναγιωτοπούλου Ευγενία	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ράμμος Θεόδωρος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ρεϊζίδης Μενέλαος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Σωτηρόπουλος Αλέξιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ταραζώνας Δημήτριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Τζιορτζιώτης Σταύρος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Τριανταφύλλου Ελευθέριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Υφαντή Σωτηρούλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Χίνη Σταυρούλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ισαβέλλα Δάρρα προσήλθε μετά τη συζήτηση του 3^{ου} τακτικού θέματος. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Ζούκα Αικατερίνη, Διακουμόπουλος Γεώργιος αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 6^{ου} τακτικού θέματος.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ. Γ. Θεολογίτη όπως κατωτέρω: ./.

Κύριοι Σύμβουλοι

Θέτω υπόψη σας αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση του Αναδόχου.

Η ανάδειξη του Αναδόχου έγινε με την υπ' αριθμ. 226/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής και η ημερομηνία περαίωσης του παραπάνω έργου ήταν η 28/2/2010.

Με τις υπ' αριθμ. 27/2010, 231/2010, 301/2010 και 359/2010 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι 28/2/2011.

Παρακαλώ για έγκριση παράτασης κατά δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι 30/4/2011.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα η κ. Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 καθώς και την υπ' αρ. πρωτ.5242/22-2-2011 αίτηση της Κ/Ξ «ΠΑΤΡΑΣ Ε.- ΚΟΝΤΕΑΣ Γ.»

Μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Παν. Πάλλου, Κίμ. Αντωνάκοπουλου και Στ. Τζιορτζιώτη

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση και εξοπλισμός πολιτιστικού Πολυκέντρου στην περιοχή ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» κατά δύο (2) μήνες δηλαδή από 28/2/2011 στις 30/4/2011 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64 / 2011

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλλιόπη Αλιφραγκή