

Από το πρακτικό της 9ης/12-6-2007 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

П Е Р І А Н Ц И

Έγγραφο 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου; "Κατασκευή στίβου κ.λ.π. στο Δημοτικό Στάδιο Βύρωνα",

Αρ. Απόφασης: 221 / 2007

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 12-6-2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ. 15888/7-6-2007 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 32 μέλη ήτοι:

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αδαμοπούλου Μαριάνθη
Αλιφραγιά Καλλιόπη
Ανδρίτσος Γεώργιος
Αντωνίου Πολύκαρπος
Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία
Βυρίνη Μαρία
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη
Γράψα Ζαφειρούλα
Γώγος Χρίστος
Δαρλαγιάννης Δημήτριος
Δάφνη Πηνελόπη
Διακουμόπουλος Γεώργιος
Διονυσίου Στυλιανός
Ζούνα Αικατερίνη
Ζούμπος Κωνσταντίνος
Ιωαννίδου Ερμιόνη
Καλημέρης Κωνσταντίνος
Καπάντας Αντώνιος
Μακράκης Ευάγγελος
Μαργαρίτης Χαράλαμπος
Μαυρίδης Κωνσταντίνος
Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος
Τζιορτζιώτης Σταύρος

[illegible]

Απουσίασε από την συνεδρίαση αν και είχε κληθεί νόμιμα με την υπ'αρ.πρωτ.15888/7-6-2007 πρόσκληση ο Δημ.Σ/λος κ.Δάφρας Δημήτριος.

Πρίν την ψήφιση του 1ου είνταιτο θέμ.αποχώρησαν ο κ.Διακουμόπουλος Γ.κ' ο κ. Σπηλιωτόπουλος Ευάγ.Μετά το 1ο είνταιτο θέμ.αποχώρησαν οι κ.κ. Κόνσουλας Π. Σωτηρόπουλος Α.Ταμπαξής Χρ.Ιωαννίδου Ερμ.Μαργαρίτης Χαρ.Ζούνα Αι.κ. κ' Διονυσίου Στυλ. Κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος αποχώρησε ο κ.Δαρλαγιάννης Δημ.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νίκος Γ. Χαρδαλιάς.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι

Σας υποβάλουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα για το έργο; "Κατασκευή στίβου κ.λ.π. στο Δημοτικό Στάδιο Βύρωνα" με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Στη συνέχεια διάβασε αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κ.Αν.Βαλλιανάτου όπως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 2^{ος} ΑΠΕ της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και το Π.Δ. 609/85, όπως ισχύουν σήμερα.
Αφορά την κατασκευή του στίβου στο δημοτικό στάδιο Βύρωνα.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- Το δημοτικό στάδιο Βύρωνα κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κατόπιν με την πάροδο των ετών καθώς και με την τέλεση των ολυμπιακών αγώνων από τη χώρα μας αυξήθηκαν οι ανάγκες άθλησης και ο αριθμός των αθλούμενων με αποτέλεσμα να αποφασισθεί από το Δήμο Βύρωνα η ανακατασκευή του στίβου και η τοποθέτηση ταρταν στο χωμάτινο στίβο.
- Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 450.000€ (με Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. 2006
- Με την υπ.αριθμ. 68/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.
Με το από 3/4/2006 πρακτικό διεξαγωγής της δημοπρασίας αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία CVB CONSTRUCTIONS -ΑΦΟΙ Χ. ΒΟΡΔΟΥ Ο.Ε. που πρόσφερε έκπτωση 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
- Με την υπ.αριθμ. 108/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην CVB CONSTRUCTIONS -ΑΦΟΙ Χ. ΒΟΡΔΟΥ Ο.Ε.
- Ακολούθησε στις 19/5/2006 η υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, ποσού 427.752,77€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
- Με την από 18/12/2006 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με την υπ'αριθμ. 4^η πράξη στην 17^η συνεδρίαση
- Με την υπ'αριθμ. 140/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση
- Ακολούθησε στις 27/4/2007 η υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 195.627,79€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

3. Ο 2^{ος} ΑΠΕ

- Ο παρών 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες, σύμφωνα με ακριβέστερη προμέτρηση σε σχέση με την αρχική μελέτη, για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του έργου .
- Στο παρόντα 2οΑΠΕ γίνεται χρήση των επί έλλατον ποσών και του ποσού των απροβλέπτων
- Ο παρών 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για την πλήρη αποπεράτωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτουν τα παρακάτω:

Προϋπολογισμός :	450.000,00€
Αρχική πίστωση :	427.752,77€ (με Φ.Π.Α.)
Συμβατική δαπάνη :	427.752,77€ (με Φ.Π.Α.)
Δαπάνη βάση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε. και της 1 ^{ης} Σ.Σ.:	623.380,55€ (με Φ.Π.Α.)
Δαπάνη βάση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε. και της 1 ^{ης} Σ.Σ.:	623.380,47€ (με Φ.Π.Α.)

Η δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 195.627,71€ με Φ.Π.Α συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού όφελος και της τεκμαρτής έκπτωσης 5,00% της δημοπρασίας για εργασίες και του Φ.Π.Α. αποτελεί δε αύξηση του αρχικού συμβατικού κατά 45,37%

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε είδε και έλεγξε τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου είδε και την υπ'αριθμ.108/2006 απόφ.Δ.Ε. η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθ.9394/27-4-06 πρωτ. κ' μειοψηφούντος του Δημ.Συμβούλου κ.Σ. Τζιορτζιώτη κ' απέχοντος του Δημ.Συμβούλου κ.Σταθόπουλου Κ. για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου;
"Κατασκευή στίβου κ.λ.π. στο Δημοτικό Στάδιο Βύρωνα"

Ανάδοχος; CVB CONSTRUCTIONS "ΑΦΟΙ Χ.ΒΟΡΔΟΥ Ο.Ε."

Επιβλέπων; Αν.Βαλλιανάτος

Συμβατική δαπάνη με ΦΠΑ; 427.752,77 ευρώ

Δαπάνη βάση του 1ου Α.Π.Ε.κ'της 1ης Σ.Σ. 623.380,55 ευρώ (με ΦΠΑ)

Δαπάνη βάση του 2ου Α.Π.Ε.κ'της 1ης Σ.Σ. 623.380,47 ευρώ (με ΦΠΑ)

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 221 / 2007

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ