

Κύριοι Σύμβουλοι

Θέτω υπόψη σας τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που αφορά στο έργο; "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ" και παρακαλώ για την έγκρισή του.

Σας συνυποβάλλουμε και την υπ'αρ.πρωτ.1948/2007 προέγκριση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του παραπάνω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Στη συνέχεια διάβασε αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κ. Αν.Βαλλιανάτου όπως κατωτέρω;

Α' - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με αριθμ. πρωτ. :12 της 3^{ης} Συνεδρίασης , της 8^{ης} Πράξης Απόφαση Συμβουλίου Δημοσίων έργων Νομαρχίας Αθηνών εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 2.000.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 19% 380.000,00 €.
2. Με την υπ' αριθμ.: 102/2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής που στάλθηκε στην Περιφέρεια Αττικής, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
3. Με την υπ' αριθμ.: 964/05 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής το έργο εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 .
4. Η Δημοπρασία έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου 2005 με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή.
5. Προϋπολογισμός Προσφοράς 1.985.280,00 € πλέον Φ.Π.Α. 19% 377.203,20 € , Μέση τεκμαρτή έκπτωση 0,74 %.
6. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ.: 226 / 2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.
7. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 7 Φεβρουαρίου 2006 για το ποσό των 1.985.280,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 19% 377.203,20 €.
8. Με την υπ' αριθμ. 247/2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ.
9. Με την υπ' αριθμ. 276/2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2^ο ΠΚΝΤΜΕ.

Β' - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση του πάρκου επί της οδού Καραολή Δημητρίου με γνώμονα την ενίσχυση του αστικού πρασίνου στον Δήμο και την διαμόρφωση κατάλληλων χώρων αναψυχής έτσι ώστε να αποτελέσει έναν πνεύμονα ζωής για την περιοχή. Το έργο θα τονώσει την φυτική κάλυψη του Δήμου και θα συνδέσει μεγάλο τμήμα του με τις αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις του Υμηττού μέσω μίας ενιαίας περιπατητικής πορείας .

Γ' - ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

Η εργολαβία έχει ολοκληρωθεί. Οι εργασίες εκτελέστηκαν κανονικά, χωρίς να παρατηρηθεί καθυστέρηση, στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Δ' - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και την άρτια λειτουργία του έργου και επί πλέον την οριστική δαπάνη αναθεώρησης των συμβατικών τιμών.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται σε 1.965.035,80 €. Η οριστική δαπάνη αναθεώρησης ανέρχεται σε 64.307,15 € έναντι 18.780,00 € του 2^{ου} ΑΠΕ και ο Φ.Π.Α. σε 385.575,16 €, διαμορφώνοντας την τελική δαπάνη του έργου σε 2.414.918,11 €.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος Α.Π.Ε.	3ος Α.Π.Ε.
Σύνολο εργασιών	1.710.000,00	1.965.035,80	1.965.035,80
Απρόβλεπτα	256.500,00		
Σύνολο 1	1.966.500,00	1.965.035,80	1.965.035,80
Αναθεώρηση	18.780,00	18.780,00	64.307,15
Σύνολο 2	1.985.280,00	1.983.815,80	2.029.342,95
Προστίθεται Φ.Π.Α. 19%	377.203,20	376.925,00	385.575,16
ΣΥΝΟΛΟ	2.362.483,20	2.360.740,80	2.414.918,11

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ:

1. Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ** », αναδόχου ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε., όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

ΗΤΟΙ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 2.414.918,11 € με ΦΠΑ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε είδε και έλεγξε τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου είδε και την υπ' αριθμ. 226/05 απόφ. Δ.Ε. η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 25571/7-12-05 πρωτ. κ' μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Τζιορτζιώτη Σ., Πάλμου Π., Δαρλαγιάννη Δ. κ' απέχοντος του Δημ. Συμβούλου κ. Κ. Σταθόπουλου για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου;
"Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου κ' διαμόρφωση χώρων αναψυχής στον Δήμο Βύρωνα"

Ανάδοχος; ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.

Επιβλέπων; Αν. Βαλλιανάτος

Συμβατική δαπάνη με ΦΠΑ; 2.360.740,80 ευρώ

Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ; 2.414.918,11 ευρώ

Διαφορά αναθεώρησης; 45.527,15 ευρώ

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 222 / 2007

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

