

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 27-11-2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ. 30035/22-11-2007 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 26 μέλη ήτοι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ παρών
ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών

- / -

Κύριοι Σύμβουλοι

Σας αποστέλλουμε το 2ο ΑΠΕ για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ" και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Στη συνέχεια διάβασε αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού κας Πανταζοπούλου Ε. όπως κατωτέρω:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την αριθμ. 217/2007 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την δημοπρασία του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ1-ΟΜΑΔΑ2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».
2. Το έργο δημοπρατήθηκε και μειοδότης αναδείχθηκε ο ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 5,95 %.
3. Το πρακτικό εγκρίθηκε με την αριθμό 40/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΛΑΖΑΡΟ.
4. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 26/05/2006.
5. Με την αριθμό Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε Κατασκευαστική Κοινοπραξία με τον διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Λ-ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ1-ΟΜΑΔΑ2»
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 20/10/2007.

B. 1^ο ΑΠΕ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ύστερα από επιμετρήσεις του εκτελεσθέντος τμήματος (1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου} ΤΠΤΑΕ) και πιο αναλυτική προμέτρηση των υπολοίπων τμημάτων.

Επίσης κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου διαπιστώθηκε ότι είναι απαραίτητες κάποιες εργασίες για την συνέχιση και ολοκλήρωση ενός άρτιου και λειτουργικού έργου.

Οι σημαντικότερες αυξομειώσεις στον αρχικό προϋπολογισμό είναι :

Γ. 2^{ος} ΑΠΕ

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε βάσει των τελικών επιμετρήσεων και του τελικού πίνακα εκτελεσθέντων εργασιών.

ΟΜΑΔΑ 1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση κατά 26.694,22 ευρώ που προέκυψε από την βραχύδη ένσταση του εδάφους και ως εκ τούτου την αύξηση των ποσοτήτων του βράχου. (Μεταβολή 5,79 %)

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Αύξηση της ομάδας κατά 15.691,57 ευρώ που προέκυψε από τις ακριβείς επιμετρικές εργασίες (μεταβολή : 4,26 %)

ΟΜΑΔΑ 3 ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αύξηση της ομάδας κατά 18.137,49 που προέκυψε απ ' τις ακριβείς επιμετρικές Εργασίες.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η δαπάνη τις συμπληρωματικής σύμβασης έρχεται σε ισοδυναμία με την αρχική Συμπληρωματική σύμβαση και υπάρχει πρόβλεψη 20.000,00ευρώ για την αναθεώρηση των εργασιών.

Η δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ ευρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού ήτοι 1.185.540,97 ευρώ που μαζί με το Φ.Π.Α. 225.252,78 ανέρχεται σε 1.410.793,75 ευρώ, και η δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, είναι 419.437,96 ευρώ που μαζί με την πρόβλεψη της αναθεώρησης ανέρχεται σε 439.437,96 και μαζί με Φ.Π.Α 83.493,21 ευρώ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 522.931,17ευρώ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Σ/λιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε, είδε και έλεγξε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου είδε και την υπ' αριθμ. 40/06 απόφ Δ.Ε.η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. 4191/23-2-06 πρωτόκολλο στην Περιφέρεια Αττικής και απεχόντων της ψηφοφορίας των Δημ.Σ/λων κ.κ. Σταθόπουλου Κ. και Τζιορτζιώτη Σ. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου "Κατασκευή οριστικού δικτύου αποχέτευσης ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 Δήμου Βύρωνα"

Ανάδοχος: Κ/Ε Καρανίνας Λ.-ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Επιβλέπουσα: Πανταζοπούλου Ε.

Συμβατική δαπάνη με ΦΠΑ: 1.410.793,75

Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ: 1.410.793,75

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 364 / 2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

