

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 24 μέλη ήτοι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών

[illegible]

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Γράψα Ζαφειρούλα, Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Διονυσίου Στυλιανός, Ζούκα Αικατερίνη, Καπάνταης Αντώνιος, Κόνσουλας Παναγιώτης, Μαργαρίτης Χαράλαμπος, Μαυρίδης Κων/νος και Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος. Οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Πάλλμος Παναγιώτης και Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος αποχώρησαν μετά τη ψήφιση του 17^{ου} τακτικού θέματος.

./.

Κύριοι Σύμβουλοι,
Θέτω υπόψιν σας τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ" με αριθμό μελέτης ΚΕ 14/2006 και παρακαλώ για την έγκριση.

Στη συνέχεια διάβασε αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κ.Γ.Βλάχα όπως κατωτέρω:

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση αφορά τον 3^ο ΑΠΕ και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ". Η μελέτη του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα με συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης ΦΠΑ, 300.000,00 € και με την αρ. 242/2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού. Με την αρ.63/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 2-3-2006 πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού και κήρυξε μειοδότη την ατομική εργοληπτική επιχείρηση ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ. Εν συνέχεια μετά την κατάθεση από μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών υπεγράφη η αρ. 1533/17-5-2006 Σύμβαση κατασκευής έργου συνολικής δαπάνης με το ΦΠΑ: "265.137,62" €.

Ο προηγούμενος 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αριθμ. 85 / 2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, που προκύψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και αφετέρου τις αυξήσεις λόγω της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται στην αρχική εγκεκριμένη μελέτη. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με βάση τα ανωτέρω στην προτεινόμενη δαπάνη εργασιών επέρχεται μείωση κατά 3,45% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κλείνοντας στο ποσό των "206.571,10" € και η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένων της δαπάνης αναθεώρησης των απολογιστικών δαπανών και του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των "282.669,77" €.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε,είδε και έλεγε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου, είδε και την υπ'αριθμ. 63/2006 απόφ. Δ.Ε. η οποία διαβιβάστηκε με το υπ'αριθμ. 5828/15-3-2006 πρωτόκολλο

Μειοψηφούντος του Δημ.Συμβούλου κ.Σ.Τζιορτζιώτη για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών κ' 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βύρωνα" Α.Μ. ΚΕ 14/2006.

Ανάδοχος: Ιωάννης Αναγνώστου

Επιβλέπων: Γ/Βλάχας

Συμβατική δαπάνη με ΦΠΑ: 265.137,62 €

Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ: 282.669,77 €

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 252 / 2009

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

